



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PROGRESS MINGGU KE-10

Nomor:0000.4.3/PK.06.21.M4/600.1.9/XII/DPUPRPERKIM/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal Lima bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap:

Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Undisan Kaja - Sekaan, Bengang – Pura Dalem, Yangapi -Penagalandih, Dan Jalan Kubusuih - Manikaji
Lokasi : Tembuku, Kab. Bangli
Nomor Surat Pesanan : EP-01K5G9GFA6FJBA12K5ES88AP0V
Tanggal Surat Pesanan : 29 September 2025
Nilai Surat Pesanan : Rp. 2.399.749.000,00
Penyedia : PT. Kresna Putra Utama

Dan berpendapat sebagai berikut :

1. Prestasi pekerjaan tersebut diatas telah mencapai fisik **61,295%**, yang sesuai rencana yaitu sebesar 66,195% sehingga ada deviasi negatif sebesar (-) 4,900% untuk Rekonstruksi Jalan Undisan Kaja - Sekaan, Bengang – Pura Dalem, Yangapi - Penagalandih, Dan Jalan Kubusuih - Manikaji

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Progress Minggu ke-4 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami tersebut diatas :

1. **Dewa Agung Putra Suryadarma, S.Sos., MM.**

Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
DPUPRPERKIM Kabupaten Bangli

2. **Ketut Susila Suarjaya, ST**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIM Kabupaten Bangli

3. **A A Pt Anom Hendrajaya, ST**

Direktur Konsultan Pengawas
CV. Empat Pilar Kreatif

4. **I Ketut Artana, SE**

Direktur Penyedia Jasa
PT. Kresna Putra Utama

